

## DARBU IZPILDES GRAFIKS

### būvobjektā „Papildus būvdarbi Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas un siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijā”

Darba dienas Darbu veids	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Logu bloku iebūvēšana mūra ār sienās	6/48	6/48	6/48	6/48	3/24																		
Grīdas izbūve 1. stāva telpās 141;142;143.					3/24																		
Grīdas līmeņu izlīdzināšana laboratorijas telpās Nr.223-230;232.						6/48	5/38																
Kabineta Nr.144 remonts							1/8	6/48	1/6														
Laboratorijas telpu 202; 223-226; 232 nesošo sienu apšuvums									5/40	6/48	6/48	6/48	6/48	1/8									
Siltumnīcas jumta karkasa rekonstrukcija (pārbūve)														5/40	6/48	6/48	6/48	6/48	6/48	6/48	6/48	6/48	6/45
Karstā ūdens apgāde -T3, T4-	1/1																						
Fekālā kanalizācija -K1, K4-	1/5																						
Ugunsdzēsības ūdensvads -Ū2	4/20	4/32	1/8																				
Apkure. Laboratorijas ēka			3/24	4/32	4/32	4/32	4/32	2/16															
Siltumnīca								1/8															
Siltummezgls. 1kārtā								1/8	4/32	4/32	4/32	4/32	4/32	4/32	1/8								
Sistēma P-2															3/24	4/32	4/32	4/32	1/8				
Sistēma N-2																			1/8				

Darbs tiek organizēts vienā maiņā no 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> un 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>. Grafikā attēlots nodarbināto skaits/nostrādātām cilvēkstundām.

Būvzinženieris

Andris Spicbergs

## NAUDAS PLŪSMAS GRAFIKS

būvobjektā „Papildus būvdarbi Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas un siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijā”

Nedēļas	Avansa maksājums	1-5
<b>Naudas plūsma</b>	0 Ls	23 508,50Ls

P.S. Atkarībā no Pasūtītāja finansu plūsmas, grafiks var tik mainīts abām pusēm rakstiski saskaņojot jaunu grafiku.

Būvinženieris

Andris Spicbergs